



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΠΑ 2021-2025

ΦΟΡΕΑΣ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΣ:	85
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:	30-7-2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
Υπηρεσία:	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Στελέχη:	Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος Ιωαννίδης Ιωάννης
Emails:	th.theodoropoulos@pdm.gov.gr i.ioannidis@pdm.gov.gr
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:	2461052728 2461052720
Ταχυδρομική Διεύθυνση:	ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 50 100 ΚΟΖΑΝΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑ)

1.1. Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος

Αναφορά στην απόφαση αρχικής έγκρισης και τυχόν αλλαγές/τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις/υπερδεσμεύσεις του ΠΑ, αν έχει εκχωρηθεί μέρος του και σε ποιον φορέα, την απόφαση ορισμού της ΥΔ/των ΥΔ, τους βασικούς δικαιούχους αν μπορεί να διακριθούν καθώς και τη δομή του προγράμματος σε επίπεδο Αναπτυξιακού Στόχου και Άξονα Προτεραιότητας με τον προϋπολογισμό τους (πρώτης έγκρισης και ισχύων).

Αναφορά τυχόν ανακατανομών και της χρήσης υπερδέσμευσης σε επίπεδο ανά Άξονα Προτεραιότητας, με αποτύπωση της ισχύουσας εικόνας του Προγράμματος σε σύγκριση με το αρχικά εγκριθέν Πρόγραμμα.

Το ΤΠΑ (ή ΠΠΑ), εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 127740/24-11-2021 απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 5582/1-12-2021) για την περίοδο 2021-2025

Ως Υπηρεσία Διαχείρισης (ΥΔ) ορίστηκε με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση ή Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ). Λόγω τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β' 563/11-2-2022), τα καθήκοντα της ΥΔ ασκεί η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (ΔιΠΑ).

Οι βασικοί εταίροι οι οποίοι συμμετείχαν στον προγραμματισμό του και συμμετέχουν στην υλοποίηση είναι Η Περιφέρεια και οι 13 Δήμοι της που ως δικαιούχοι σχεδιάζουν και ασκούν πολιτική στους τομείς παρέμβασης.

Η δομή του προγράμματος που υλοποιείται παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 1: Δομή του ΠΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1-ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.1-Δημιουργία επιλεγμένων κεντρικών ερευνητικών κέντρων και προγραμμάτων σε τομείς αιχμής
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.3-Προώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.5-Βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα (αυτοματοποίηση της παραγωγής, αξιοποίηση της συνδεσιμότητας και των μεγάλων όγκων δεδομένων, διαδίκτυο των πραγμάτων, cloud computing κλπ)
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.6-Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονική μάθηση, κλπ)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.1-Ενεργειακή απόδοση
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.4-Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.6-Παροχή πόσιμου νερού & διαχείριση υδάτων
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.7-Πράσινη επιχειρηματικότητα (επαναχρησιμοποίηση, διαχείριση γεωργικών αποβλήτων με χρήση ΑΠΕ κλπ)
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.8-Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής & αποδοτικής χρήσης πόρων
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.9-Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση - αποχέτευση, αντυπλημμυρικά κλπ)
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.10-Ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση της φυσικής κληρονομιάς (βιοποικιλότητα, περιοχές Natura κλπ)
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.11-Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1-Υγεία - υποδομές, εξοπλισμός
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.2-Τόνωση των πολιτικών απασχόλησης (προγράμματα επιχειρηματικής κατάρτισης, μικροπιστώσεις για επιχειρηματικά σχέδια ανέργων κλπ.)
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.4-Ενίσχυση υποδομών για βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης ΑΜΕΑ
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.8-Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.10-Διεθνοποίηση των ΑΕΙ
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.12-Προσέλκυση καταρτισμένων Ελλήνων από το εξωτερικό (Brain Gain)
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.13-Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.14-Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών -στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.15-Ασφάλεια, προστασία και δικαιοσύνη
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4.5-Οδικές υποδομές
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4.8-Οδική ασφάλεια
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1-Προώθηση τουρισμού με έμφαση στις ανερχόμενες και μη παραδοσιακές αγορές
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.2-Προώθηση και ανάπτυξη υποδομών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού (health & wellness, city break, αγροτουρισμός, ορειβατικός τουρισμός κλπ.)
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.3-Προστασία και ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού ενδιαφέροντος
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.4-Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.5-Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.8-Ενίσχυση των επιχειρήσεων για αύξηση της εξωστρέφειας στις εθνικές και διεθνείς αγορές
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.11-Προώθηση ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό (συμμετοχή σε εκθέσεις, εμπορικές αποστολές κλπ.)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6.1-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
	ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6.2-ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Πίνακας 1: Βασικά στοιχεία Τομεακού/Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης

ΚΩΔ. ΑΣ/ΑΠ	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΑΞΙΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021-2025 (πρώτης έγκρισης)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021-2025 (ισχύων)
1	ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ		
1.1	Δημιουργία επιλεγμένων κεντρικών ερευνητικών κέντρων και προγραμμάτων σε τομείς αιχμής	150.000,00	50.000,00
1.3	Πρώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις	109.717,19	50.000,00
1.5	Βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα (αυτοματοποίηση της παραγωγής, αξιοποίηση της συνδεσιμότητας και των μεγάλων όγκων δεδομένων, διαδίκτυο των πραγμάτων, cloud computing κλπ)	500.000,00	150.000,00
1.6	Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονική μάθηση, κλπ)	25.187,20	27.986,39
2	ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ		
2.1	Ενεργειακή απόδοση	1.456.000,00	1.617.761,60
2.4	Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων	1.673.160,00	14.851.755,60
2.6	Παροχή πόσιμου νερού & διαχείριση υδάτων	39.200,00	43.559,04
2.7	Πράσινη επιχειρηματικότητα (επαναχρησιμοποίηση, διαχείριση γεωργικών αποβλήτων με χρήση ΑΠΕ κλπ)	400.000,00	400.000,00
2.8	Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής & αποδοτικής χρήσης πόρων	3.048.990,74	3.048.990,00
2.9	Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση - αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)	22.418.339,86	12.878.340,00
2.10	Ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση της φυσικής κληρονομιάς (βιοποικιλότητα, περιοχές Natura κλπ)	38.022,14	39.425,01
2.11	Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)	1.018.900,00	1.123.948,59
3	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ		
3.1	Υγεία - υποδομές, εξοπλισμός	400.000,00	400.000,00
3.2	Τόνωση των πολιτικών απασχόλησης (προγράμματα επιχειρηματικής κατάρτισης, μικροπιστώσεις για επιχειρηματικά σχέδια νέων κλπ.)	100.000,00	50.000,00
3.4	Ενίσχυση υποδομών για βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης ΑΜΕΑ	250.000,00	50.000,00
3.8	Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)	2.634.892,94	4.449.971,85
3.10	Διεθνοποίηση των ΑΕΙ	250.000,00	250.000,00

3.12	Προσέλκυση καταρτισμένων Ελλήνων από το εξωτερικό (Brain Gain)	300.000,00	50.000,00
3.13	Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού	5.877.799,64	5.277.800,00
3.14	Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών -στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών	221.328,69	245.918,65
3.15	Ασφάλεια, προστασία και δικαιοσύνη	10.050,00	10.050,00
4	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ		
4.5	Οδικές υποδομές	26.528.107,85	49.872.627,89
4.8	Οδική ασφάλεια	31.250.997,61	25.361.550,20
5	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ		
5.1	Προώθηση τουρισμού με έμφαση στις ανερχόμενες και μη παραδοσιακές αγορές	500.000,00	200.000,00
5.2	Προώθηση και ανάπτυξη υποδομών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού (health & wellness, city break, αγροτουρισμός, ορειβατικός τουρισμός κλπ.)	145.500,00	186.677,21
5.3	Προστασία και ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού ενδιαφέροντος	394.700,00	438.551,17
5.4	Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς	3.778.913,94	4.192.327,19
5.5	Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα	94.192,20	104.657,84
5.8	Ενίσχυση των επιχειρήσεων για αύξηση της εξωστρέφειας στις εθνικές και διεθνείς αγορές	86.000,00	95.554,60
5.11	Προώθηση ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό (συμμετοχή σε εκθέσεις, εμπορικές αποστολές κλπ.)	250.000,00	50.000,00
6	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ		
6.1	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	581.000,00	581.000,00
6.2	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	469.000,00	469.000,00
Σύνολο		105.000.000,00	126.617.452,83

Το υλικό για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των δικαιούχων αλλά και του ευρύ κοινού δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα <https://ppa.pdm.gov.gr>

1.2. Συνοπτική παρουσίαση προόδου υλοποίησης Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΑ)

Συγκεντρωτικά στοιχεία του ΠΑ που αφορούν στην ενεργοποίηση, στις εντάξεις πράξεων, στο βαθμό συμβασιοποίησης, στο ρυθμό υλοποίησης και στο βαθμό επίτευξης των δεικτών εκροής ή άλλων δεικτών των Υποπρογράμματος (αν υπάρχουν) και του Προγράμματος Ανάπτυξης.

Ενδεικτικά

Η πρόοδος υλοποίησης του Τομεακού/Περιφερειακού Προγράμματος, με βάση τα στοιχεία εφαρμογής του έως 30/06/2024, συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Έχουν ενεργοποιηθεί 20 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) με την έκδοση 46 Προσκλήσεων προς τους τελικούς δικαιούχους του Προγράμματος.
Οι 5 προσκλήσεις ύψους 65.785.019,43 €, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.

Οι παρακάτω ΑΠ δεν ενεργοποιήθηκαν.

1.1	Δημιουργία επιλεγμένων κεντρικών ερευνητικών κέντρων και προγραμμάτων σε τομείς αιχμής
1.3	Πρώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις
1.5	Βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα (αυτοματοποίηση της παραγωγής, αξιοποίηση της συνδεσιμότητας και των μεγάλων όγκων δεδομένων, διαδίκτυο των πραγμάτων, cloud computing κλπ)
2.7	Πράσινη επιχειρηματικότητα (επαναχρησιμοποίηση, διαχείριση γεωργικών αποβλήτων με χρήση ΑΠΕ κλπ)
2.10	Ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση της φυσικής κληρονομιάς (βιοποικιλότητα, περιοχές Natura κλπ)
3.1	Υγεία - υποδομές, εξοπλισμός
3.2	Τόνωση των πολιτικών απασχόλησης (προγράμματα επιχειρηματικής κατάρτισης, μικροπιστώσεις για επιχειρηματικά σχέδια νέων κλπ.)
3.4	Ενίσχυση υποδομών για βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης ΑΜΕΑ
3.10	Διεθνοποίηση των ΑΕΙ
3.12	Προσέλκυση καταρτισμένων Ελλήνων από το εξωτερικό (Brain Gain)
5.1	Πρώθηση τουρισμού με έμφαση στις ανερχόμενες και μη παραδοσιακές αγορές
5.11	Πρώθηση ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό (συμμετοχή σε εκθέσεις, εμπορικές αποστολές κλπ.)

Δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεων που θα εντάσσονταν στους ανωτέρω ΑΠ μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ) , **δεν αναμένεται η ενεργοποίησή τους.**

Ειδικότερα, στον ΑΠ 2.10, η αρμοδιότητα υλοποίησης δράσης που ελήφθη υπόψη κατά το σχεδιασμό του ΠΠΑ μεταφέρθηκε στον ΟΦΥΠΕΚΑ ο οποίος δήλωσε αδυναμία υλοποίησης της. **Έτσι, οι πόροι που θα απελευθερωθούν από τους παραπάνω ΑΠ, θα ανακατανεμηθούν σε άλλους ΑΠ.**

Στους Άξονες Προτεραιότητας 1.6, 2.1, 2.4, 2.6, 2.10, 2.11, 3.8, 3.14, 4.1, 4.8, 5.2, 5.3, 5.5 και 5.8 απαιτήθηκε η χρήση υπερδέσμευσης. Το σύνολο του προϋπολογισμού ένταξης των σχετικών έργων εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει κατά 12,38% τους διαθέσιμους πόρους. Ο προϋπολογισμός ενταγμένων μετά τη συμβατοποίηση των υφιστάμενων και την ένταξη νέων υποέργων αναμένεται να διαμορφωθεί σε 118 εκ €

Επί συνολικού προϋπολογισμού ύψους 105.000.000,00 ευρώ του ΠΠΑ, η ενεργοποίησή του (Ποσό Προσκλήσεων/συνολικό προϋπολογισμό ΠΑ) ανέρχεται σε ποσοστό 104% που θεωρείται ικανοποιητικό.

Σημείωση: χαμηλό, για ενεργοποίηση κάτω του 40%, μέτριο μέχρι 70%, ικανοποιητικό από 70% και πάνω.

- Έχουν ενταχθεί 104 έργα, Συνολικής ΔΔ 206.934.334,34 € και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 109.476.154,22€, ποσό που αντιστοιχεί σε 99.05 % επί του π/υ των προσκλήσεων του ΠΑ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 66.190.008,71 € αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.
Δεν υπάρχουν Καθυστερήσεις στην ένταξη των προγραμματισμένων πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας που έχουν ενεργοποιηθεί.
Το ποσοστό των εντάξεων (Επιλ ΔΔ πράξεων/ ποσό των προσκλήσεων) στο ΠΑ θεωρείται υψηλό.

- Οι νομικές δεσμεύσεις του ΠΠΑ ανέρχονται σε 126.343.542,66 € Συνολικής ΔΔ (ποσοστό 61,05 % της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΠΑ) και επομένως τα αντίστοιχα έργα (43 έργα από 104 ενταγμένα) έχουν πλήρως συμβασιοποιηθεί και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Σε επίπεδο υποέργων, η αντιστοιχία είναι 219 από τα 449 υποέργα. Σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάληψη νομικών δεσμεύσεων διαπιστώνονται στους Άξονες 1.6, 2.6, 3.14 και 5.3 όπου δεν έχει συμβατοποιηθεί κανένα υποέργο καθώς στους ΑΠ 5,4, 5.8, 2.9 και 6.2 όπου η συμβατοποίηση σε επίπεδο υποέργων είναι μικρότερη του 50%.

Στους Άξονες Προτεραιότητας 1.6, 2.1, 2.4, 2.6, 2.10, 2.11, 3.8, 3.14, 4.1, 4.8, 5.2, 5.3, 5.5 και 5.8 απαιτήθηκε η χρήση υπερδέσμευσης. Το σύνολο του προϋπολογισμού ένταξης των σχετικών έργων εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει κατά 12,38% τους διαθέσιμους πόρους.

Ο βαθμός συμβασιοποίησης (Επιλ ΔΔ ΝοΔε/Επιλ ΔΔ πράξεων) 46,07 % του ΠΑ θεωρείται μέτριος. Γνωρίζοντας όμως ότι α) κάποια από τα υποέργα που εμφανίζονται χωρίς νομικές δεσμεύσεις έχουν συμβατοποιηθεί χωρίς να έχουν καταχωρισθεί οι αντίστοιχες συμβάσεις ενώ β) κάποια υποέργα είναι τακτοποιητικά, εκτιμούμε ότι ο βαθμός συμβασιοποίησης είναι ικανοποιητικός.

Σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάληψη νομικών δεσμεύσεων διαπιστώνονται στους Άξονες 1.6, 2.6, 3.14 και 5.3 εξαιτίας μη ανταπόκρισης των δικαιούχων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 35.599.448,17 €, που αντιστοιχούν στο 70,58 % της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΠΑ.

Ο ρυθμός υλοποίησης (Επιλ ΔΔ Δαπανών/Επιλ ΔΔ ΝοΔε) του ΠΑ θεωρείται ικανοποιητικός.

Οι εκτιμήσεις πληρωμών στο τέλος του 2025 στο ΠΠΑ δεν θα καλύπτουν το σύνολο των διαθέσιμων πόρων (105 εκ ευρώ). Αυτό θα συμβεί λόγω των περιορισμένων ετήσιων ορίων πιστώσεων και της μη ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αρκετών έργων μέχρι το τέλος του 2025 (οπότε θα πρέπει να μεταφερθούν στην επόμενη περίοδο)

- Από τους δείκτες εκρών του ΠΠΑ, σημαντικότεροι θεωρούνται οι εξής:
 - ✓ Αριθμός Δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, κ.λπ.) (08714)
 - ✓ Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών (CO14)
 - ✓ Αίθουσες διδασκαλίας προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατασκευάζονται - βελτιώνονται

Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο των ΑΠ 1.6, 2.1, 2.8, 2.11, 3.13, 3.15, 4.8, 5.2, 5.5, 6.1 και 6.2 ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις, υλοποιούνται ομαλά. Ωστόσο, η εικόνα των περισσότερων δεικτών θα φανεί με την ολοκλήρωση των πράξεων

Στους υπόλοιπους ΑΠ που έχουν ενεργοποιηθεί, τα έργα δεν ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους.

Σημείωση: όταν είναι δυνατόν, διακρίνονται σε αυτούς που δεν ανταποκρίνονται αποτελεσματικά για ποσοστό κάτω του 50%, ομαλά από 50% και πάνω.

Αναφορά σε: Ολοκληρωμένα έργα (Επιλέξιμη ΔΔ Δαπανών=Επιλέξιμη ΔΔ ΝοΔε), απένταξη, απένταξη και μεταφορά σε άλλο Πρόγραμμα (πχ ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης), προς ολοκλήρωση έργα (Επιλέξιμη ΔΔ Δαπανών/Επιλέξιμη ΔΔ ΝοΔε>80%), εκτελούνται (Επιλέξιμη ΔΔ Δαπανών>0), νέα έργα (ένταξη στο τελευταίο έτος).

2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΩΣ 30-6-2024)

2.1. Υλοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας.

Στοιχεία που αφορούν στην ενεργοποίηση, ήτοι στις προσκλήσεις, στις εντάξεις πράξεων, στο βαθμό συμβασιοποίησης, στο ρυθμό υλοποίησης και στο βαθμό επίτευξης των δεικτών εκροής ή άλλων δεικτών του Προγράμματος Ανάπτυξης ανά Άξονα Προτεραιότητας.

Ειδικότερη αναφορά στα μεταφερόμενα έργα της ΥΑ 64957/10.06.2021, ειδικότερη αναφορά στο ποσοστό δέσμευσης προϋπολογισμού ανά Άξονα Προτεραιότητας που προκύπτει από τις εν λόγω εντάξεις.

Ενδεικτικά:

Η υλοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΑ) έως τις 30-6-2024 με βάση τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικείμενου σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ), παρουσιάζεται παρακάτω:

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Έρευνα & Ανάπτυξη (Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και την αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών) ΕΑΣ2: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ) ΕΑΣ3: Ψηφιακός μετασχηματισμός (Εκμετάλλευση των ωφελειών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αυτοδιοικήσεις)	
Άξονας Προτεραιότητας:	1.1-Δημιουργία επιλεγμένων κεντρικών ερευνητικών κέντρων και προγραμμάτων σε τομείς αιχμής	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν:	
Προσκλήσεις:	Έχουν εκδοθεί 0 <u>προσκλήσεις</u> π/υ 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 0,00€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 0 έργα, Συνολικής ΔΔ 0,00€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 0,00€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 0,00 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.

Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 0,00 €, που αντιστοιχούν στο 0,00% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Δικαιούχοι:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Παρατηρήσεις:	Δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεων που θα εντάσσονταν στον ΑΠ μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ) , δεν αναμένεται η ενεργοποίησή του.	
Συμπεράσματα:	Η πρόοδος δε θεωρείται ικανοποιητική. Δεν αναμένεται ενεργοποίηση του ΑΠ	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Έρευνα & Ανάπτυξη (Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και την αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών) ΕΑΣ2: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ) ΕΑΣ3: Ψηφιακός μετασχηματισμός (Εκμετάλλευση των ωφελειών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αυτοδιοικήσεις)	
Άξονας Προτεραιότητας:	1.3-Προώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν:	
Προσκλήσεις:	Έχουν εκδοθεί 0 <u>προσκλήσεις</u> π/υ 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 0,00€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 0 έργα, Συνολικής ΔΔ 0,00€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 0,00€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 0,00 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 0,00 €, που αντιστοιχούν στο 0,00% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Δικαιούχοι:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Παρατηρήσεις:	Δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεων που θα εντάσσονταν στον ΑΠ μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ) , δεν αναμένεται η ενεργοποίησή του.	
Συμπεράσματα:	Η πρόοδος δε θεωρείται ικανοποιητική. Δεν αναμένεται ενεργοποίηση του ΑΠ	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Έρευνα & Ανάπτυξη (Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και την αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών) ΕΑΣ2: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ) ΕΑΣ3: Ψηφιακός μετασχηματισμός (Εκμετάλλευση των ωφελειών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αυτοδιοικήσεις)	
Άξονας Προτεραιότητας:	1.5-Βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα (αυτοματοποίηση της παραγωγής, αξιοποίηση της συνδεσιμότητας και των μεγάλων όγκων δεδομένων, διαδίκτυο των πραγμάτων, cloud computing κλπ)	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν:	
Προσκλήσεις:	Έχουν εκδοθεί 0 <u>προσκλήσεις</u> π/υ 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 0,00€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 0 έργα, Συνολικής ΔΔ 0,00€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 0,00€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 0,00 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 0,00 €, που αντιστοιχούν στο 0,00% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Δικαιούχοι:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Παρατηρήσεις:	Δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεων που θα εντάσσονταν στον ΑΠ μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ) , δεν αναμένεται η ενεργοποίησή του.	
Συμπεράσματα:	Η πρόοδος δε θεωρείται ικανοποιητική. Δεν αναμένεται ενεργοποίηση του ΑΠ	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Έρευνα & Ανάπτυξη (Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και την αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών) ΕΑΣ2: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ) ΕΑΣ3: Ψηφιακός μετασχηματισμός (Εκμετάλλευση των ωφελειών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αυτοδιοικήσεις)	
Άξονας Προτεραιότητας:	1.6-Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονική μάθηση, κλπ)	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν: Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	
Προσκλήσεις:	Έχει εκδοθεί 1 <u>πρόσκληση</u> π/υ 25.187,20€, ποσό που αντιστοιχεί σε 90,00% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 0,00€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχει <u>ενταχθεί</u> 1 έργο, Συνολικής ΔΔ 125.240,00€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 24.840,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 98,62% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 0,00€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 0,00 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 200,00 €, που αντιστοιχούν στο 0,00% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	-ΔΕΙΚΤΗΣ:CO22.Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:1(Αριθμός)	Το ενταγμένο έργο στο πλαίσιο του ΑΠ ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις και υλοποιούνται ομαλά. Η επίτευξη της τιμής στόχου θα μετρηθεί με την ολοκλήρωση της πράξης
Δικαιούχοι:	•ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 24.840,00 €, (που αντιστοιχεί σε 88,76% π/υ του ΑΠ).	
Παρατηρήσεις:	Καθυστέρηση στην ανάληψη νομικών δεσμεύσεων	
Συμπεράσματα:	Η <u>πρόοδος</u> δε θεωρείται ικανοποιητική	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Προστασία του περιβάλλοντος (σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση και τον μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας) ΕΑΣ2: Μετάβαση σε κυκλική οικονομία (Ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται με τον μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία) ΕΑΣ3: Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής	
Άξονας Προτεραιότητας:	2.1-Ενεργειακή απόδοση	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν: Ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων	
Προσκλήσεις:	Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση π/υ 1.456.000,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 90,00% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 1.456.000,00€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχει ενταχθεί 1 έργο, Συνολικής ΔΔ 1.456.000,00€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 1.456.000,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 100,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 1.456.000,00€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 1.048.500,32 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 72,01% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΜΕΤΡΙΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 969.637,88 €, που αντιστοιχούν στο 92,48% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	-ΔΕΙΚΤΗΣ:00308.Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:1(Αριθμός)	Το ενταγμένο έργο στο πλαίσιο του ΑΠ ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχει τεθεί για την πράξη και υλοποιείται ομαλά. Η επίτευξη της τιμής στόχου θα μετρηθεί με την ολοκλήρωση της πράξης
Δικαιούχοι:	•ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 1.456.000,00 €, (που αντιστοιχεί σε 90,00% π/υ του ΑΠ).	
Παρατηρήσεις:	Δεν υπάρχουν προβλήματα	
Συμπεράσματα:	Η πρόοδος θεωρείται ικανοποιητική	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Προστασία του περιβάλλοντος (σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση και τον μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας) ΕΑΣ2: Μετάβαση σε κυκλική οικονομία (Ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται με τον μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία) ΕΑΣ3: Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής	
Άξονας Προτεραιότητας:	2.4-Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν: -Δράσεις Προστασίας Δημόσιας Υγείας -Δράσεις διατήρησης του οδικού δικτύου σε συνεχή λειτουργία κατά τη χειμερινή περίοδο	
Προσκλήσεις:	Έχουν εκδοθεί 4 <u>προσκλήσεις</u> π/υ 14.754.705,08€, ποσό που αντιστοιχεί σε 99,35% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 2.663.617,32€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 14 έργα, Συνολικής ΔΔ 15.764.821,94€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 13.887.981,94€, ποσό που αντιστοιχεί σε 94,13% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 2.663.617,32€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 6.606.780,08 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 41,91% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 3.208.437,15 €, που αντιστοιχούν στο 52,47% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	-ΔΕΙΚΤΗΣ:ΕΡΑ010.Αριθμός δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:1(Αριθμός) -ΔΕΙΚΤΗΣ:03403.Έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου μετακινήσεων και μεταφορών/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:3(Αριθμός) -ΔΕΙΚΤΗΣ:08714.Αριθμός Δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής	Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας δεν ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις καθώς αρκετά υποέργα δεν έχουν ξεκινήσει.

	αλλαγής (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, κ.λπ.)/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:16(Αριθμός)	
Δικαιούχοι:	•ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με 14 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 13.887.981,94 €, (που αντιστοιχεί σε 93,51% π/υ του ΑΠ).	
Παρατηρήσεις:	<i>Καθυστερήσεις στην ανάληψη νομικών δεσμεύσεων</i>	
Συμπεράσματα:	<i>Η πρόοδος δε θεωρείται ικανοποιητική</i>	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Προστασία του περιβάλλοντος (σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση και τον μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας) ΕΑΣ2: Μετάβαση σε κυκλική οικονομία (Ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται με τον μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία) ΕΑΣ3: Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής	
Άξονας Προτεραιότητας:	2.6-Παροχή πόσιμου νερού & διαχείριση υδάτων	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν: Υδρεύσεις	
Προσκλήσεις:	Έχουν εκδοθεί 2 <u>προσκλήσεις</u> π/υ 39.200,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 89,99% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 8.700,00€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 2 έργα, Συνολικής ΔΔ 321.000,00€ και Επιλέξιμη ΔΔ ύψους 39.200,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 100,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 8.700,00€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 0,00 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβατισποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 400,00 €, που αντιστοιχούν στο 0,00% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	-ΔΕΙΚΤΗΣ:CO18.Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:18000(Άτομα) -ΔΕΙΚΤΗΣ:02104.Δράσεις προστασίας, παρακολούθησης και διαχείρισης υδατικών σωμάτων/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:1(Αριθμός)	Τα ενταγμένα έργα δεν ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις καθώς αρκετά υποέργα δεν έχουν ξεκινήσει
Δικαιούχοι:	•ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 30.500,00 €, (που αντιστοιχεί σε 70,02% π/υ του ΑΠ). •ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 8.700,00 €, (που αντιστοιχεί σε 19,97% π/υ του ΑΠ).	
Παρατηρήσεις:	<i>Καθυστερήσεις στην ανάληψη νομικών δεσμεύσεων</i>	
Συμπεράσματα:	<i>Η πρόοδος δε θεωρείται ικανοποιητική</i>	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Προστασία του περιβάλλοντος (σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση και τον μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας) ΕΑΣ2: Μετάβαση σε κυκλική οικονομία (Ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται με τον μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία) ΕΑΣ3: Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής	
Άξονας Προτεραιότητας:	2.7-Πράσινη επιχειρηματικότητα (επαναχρησιμοποίηση, διαχείριση γεωργικών αποβλήτων με χρήση ΑΠΕ κλπ)	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν:	
Προσκλήσεις:	Έχουν εκδοθεί <u>προσκλήσεις</u> π/υ 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 0,00€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> έργα, Συνολικής ΔΔ 0,00€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 0,00€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 0,00 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 0,00 €, που αντιστοιχούν στο 0,00% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Δικαιούχοι:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Παρατηρήσεις:	Δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεων που θα εντάσσονταν στον ΑΠ μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ) , δεν αναμένεται η ενεργοποίησή του.	
Συμπεράσματα:	Η πρόοδος δε θεωρείται ικανοποιητική. Δεν αναμένεται ενεργοποίηση του ΑΠ	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Προστασία του περιβάλλοντος (σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση και τον μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας) ΕΑΣ2: Μετάβαση σε κυκλική οικονομία (Ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται με τον μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία) ΕΑΣ3: Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής	
Άξονας Προτεραιότητας:	2.8-Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής & αποδοτικής χρήσης πόρων	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν: -Αναδασμοί -Εξηλεκτρισμοί	
Προσκλήσεις:	Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση π/υ 1.496.094,18€, ποσό που αντιστοιχεί σε 49,07% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 1.714.121,98€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΜΕΤΡΙΑ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 7 έργα, Συνολικής ΔΔ 2.550.621,98€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 1.714.121,98€, ποσό που αντιστοιχεί σε 114,57% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 1.714.121,98€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 2.047.634,63 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 80,28% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 1.321.129,94 €, που αντιστοιχούν στο 109,08% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	-ΔΕΙΚΤΗΣ:Τ1027.Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας)/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:0(Επιχειρήσεις) -ΔΕΙΚΤΗΣ:CO14.Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:25,59(χιλιόμετρα)	
	Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του ΑΠ ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις πράξη και υλοποιούνται ομαλά. Η επίτευξη των τιμών στόχων θα μετρηθεί με την ολοκλήρωση των έργων	

	-ΔΕΙΚΤΗΣ:12201.Μελέτες, εμπειρογνώμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:0(Αριθμός)	
Δικαιούχοι:	•ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, με 4 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 507.497,62 €, (που αντιστοιχεί σε 16,64% π/υ του ΑΠ). •ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με 3 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 1.206	
Παρατηρήσεις:	<i>Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα</i>	
Συμπεράσματα:	<i>Η πρόοδος θεωρείται ικανοποιητική</i>	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Προστασία του περιβάλλοντος (σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση και τον μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας) ΕΑΣ2: Μετάβαση σε κυκλική οικονομία (Ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται με τον μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία) ΕΑΣ3: Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής	
Άξονας Προτεραιότητας:	2.9-Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση - αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν: -Αντιπλημμυρικά έργα -Αρδευτικά έργα	
Προσκλήσεις:	Έχουν εκδοθεί 8 <u>προσκήσεις</u> π/υ 11.688.018,24€, ποσό που αντιστοιχεί σε 90,76% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκήσεις ύψους 10.773.018,24€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 19 έργα, Συνολικής ΔΔ 24.054.848,11€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 11.584.817,54€, ποσό που αντιστοιχεί σε 99,12% επί του π/υ των προσκήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 10.773.018,24€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 11.457.655,75 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 47,63% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 3.489.207,17 €, που αντιστοιχούν στο 77,01% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	-ΔΕΙΚΤΗΣ:ΕΡΑ007.Δράσεις προστασίας περιβάλλοντος μικρής κλίμακας/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:0(Αριθμός) -ΔΕΙΚΤΗΣ:Τ2105.Μήκος αποχετευτικού δικτύου/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:0(Χιλιόμετρα) -ΔΕΙΚΤΗΣ:Τ2104.Κατασκευή-βελτίωση-αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:0(Χιλιόμετρα)	Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του ΑΠ δεν ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις καθώς αρκετά υποέργα δεν έχουν ξεκινήσει.

	• -ΔΕΙΚΤΗΣ:ΕΡΑ006.Κατασκευή – βελτίωση – αναβάθμιση δικτύου άρδευσης/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:0(Χιλιόμετρα) • -ΔΕΙΚΤΗΣ:12201.Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:6(Αριθμός)	
Δικαιούχοι:	• ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 300.000,00 €, (που αντιστοιχεί σε 2,33% π/υ του ΑΠ). • ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, με 2 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 57.324,33 €, (που αντιστοιχεί σε ,45% π/υ του ΑΠ). • ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 922.937,70 €, (που αντιστοιχεί σε 7,17% π/υ του ΑΠ). • ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 80.721,14 €, (που αντιστοιχεί σε ,63% π/υ του ΑΠ). • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 231.048,39 €, (που αντιστοιχεί σε 1,79% π/υ του ΑΠ). • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με 13 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 9.992.785,98 €, (που αντιστοιχεί σε 77,59% π/υ του ΑΠ).	
Παρατηρήσεις:	<i>Αρκετά υποέργα δεν έχουν συμβατοποιηθεί ακόμη.</i>	
Συμπεράσματα:	<i>Η πρόοδος δε θεωρείται ικανοποιητική</i>	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Προστασία του περιβάλλοντος (σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση και τον μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας) ΕΑΣ2: Μετάβαση σε κυκλική οικονομία (Ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται με τον μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία) ΕΑΣ3: Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής	
Άξονας Προτεραιότητας:	2.10-Ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση της φυσικής κληρονομιάς (βιοποικιλότητα, περιοχές Natura κλπ)	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν:	
Προσκλήσεις:	Έχουν εκδοθεί <u>προσκλήσεις</u> π/υ 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 0,00€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> έργα, Συνολικής ΔΔ 0,00€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 0,00€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 0,00 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 0,00 €, που αντιστοιχούν στο 0,00% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Δικαιούχοι:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Παρατηρήσεις:	Δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεων που θα εντάσσονταν στον ΑΠ μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ) , δεν αναμένεται η ενεργοποίησή του.	
Συμπεράσματα:	Η πρόοδος δε θεωρείται ικανοποιητική. Δεν αναμένεται ενεργοποίηση του ΑΠ	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Προστασία του περιβάλλοντος (σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση και τον μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας) ΕΑΣ2: Μετάβαση σε κυκλική οικονομία (Ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται με τον μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία) ΕΑΣ3: Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής	
Άξονας Προτεραιότητας:	2.11-Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων	
Προσκλήσεις:	Έχουν εκδοθεί 4 <u>προσκλήσεις</u> π/υ 1.120.540,67€, ποσό που αντιστοιχεί σε 99,70% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 819.272,85€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 5 έργα, Συνολικής ΔΔ 1.545.021,56€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 1.123.921,56€, ποσό που αντιστοιχεί σε 100,30% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 819.272,85€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 860.932,18 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 55,72% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΜΕΤΡΙΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 568.687,63 €, που αντιστοιχούν στο 129,30% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	-ΔΕΙΚΤΗΣ:CO39.Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:107,18(Τετραγωνικά μέτρα) -ΔΕΙΚΤΗΣ:12201.Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:2(Αριθμός)	Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του ΑΠ ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις, υλοποιούνται ομαλά.
Δικαιούχοι:	•ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 49.448,71 €, (που αντιστοιχεί σε 4,40% π/υ του ΑΠ). •ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 136.440,67 €, (που αντιστοιχεί σε 12,14% π/υ του ΑΠ).	

	•ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με 3 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 938.032,18 €, (που αντιστοιχεί σε 83,46% π/υ του ΑΠ).
Παρατηρήσεις:	<i>Αρκετά υποέργα δεν έχουν συμβατοποιηθεί</i>
Συμπεράσματα:	<i>Η <u>πρόοδος</u> θεωρείται ικανοποιητική</i>

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Υγεία (Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης) ΕΑΣ2: Απασχόληση (Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής καινοτομίας και των υποδομών) ΕΑΣ3: Κοινωνική συνοχή (Ενίσχυση δράσεων πρόνοιας, κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης ενεργειακής φτώχειας) ΕΑΣ4: Παιδεία (Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών) ΕΑΣ5: Αθλητισμός (Ενίσχυση υποδομών στον τομέα του αθλητισμού)	
Άξονας Προτεραιότητας:	3.1-Υγεία - υποδομές, εξοπλισμός	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν:	
Προσκλήσεις:	Έχουν εκδοθεί 0 προσκλήσεις π/υ 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 0,00€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 0 έργα, Συνολικής ΔΔ 0,00€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 0,00€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 0,00 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 0,00 €, που αντιστοιχούν στο 0,00% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Δικαιούχοι:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Παρατηρήσεις:	Δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεων που θα εντάσσονταν στον ΑΠ μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ) , δεν αναμένεται η ενεργοποίησή του.	
Συμπεράσματα:	Η πρόοδος δε θεωρείται ικανοποιητική. Δεν αναμένεται ενεργοποίηση του ΑΠ	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Υγεία (Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης) ΕΑΣ2: Απασχόληση (Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής καινοτομίας και των υποδομών) ΕΑΣ3: Κοινωνική συνοχή (Ενίσχυση δράσεων πρόνοιας, κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης ενεργειακής φτώχειας) ΕΑΣ4: Παιδεία (Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών) ΕΑΣ5: Αθλητισμός (Ενίσχυση υποδομών στον τομέα του αθλητισμού)	
Άξονας Προτεραιότητας:	3.2-Τόνωση των πολιτικών απασχόλησης (προγράμματα επιχειρηματικής κατάρτισης, μικροπιστώσεις για επιχειρηματικά σχέδια ανέργων κλπ.)	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν:	
Προσκλήσεις:	Έχουν εκδοθεί 0 προσκλήσεις π/υ 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 0,00€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 0 έργα, Συνολικής ΔΔ 0,00€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 0,00€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 0,00 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 0,00 €, που αντιστοιχούν στο 0,00% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Δικαιούχοι:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Παρατηρήσεις:	Δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεων που θα εντάσσονταν στον ΑΠ μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ) , δεν αναμένεται η ενεργοποίησή του.	
Συμπεράσματα:	Η πρόοδος δε θεωρείται ικανοποιητική. Δεν αναμένεται ενεργοποίηση του ΑΠ	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Υγεία (Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης) ΕΑΣ2: Απασχόληση (Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής καινοτομίας και των υποδομών) ΕΑΣ3: Κοινωνική συνοχή (Ενίσχυση δράσεων πρόνοιας, κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης ενεργειακής φτώχειας) ΕΑΣ4: Παιδεία (Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών) ΕΑΣ5: Αθλητισμός (Ενίσχυση υποδομών στον τομέα του αθλητισμού)	
Άξονας Προτεραιότητας:	3.4-Ενίσχυση υποδομών για βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης ΑΜΕΑ	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν:	
Προσκλήσεις:	Έχουν εκδοθεί 0 προσκλήσεις π/υ 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 0,00€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 0 έργα, Συνολικής ΔΔ 0,00€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 0,00€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 0,00 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 0,00 €, που αντιστοιχούν στο 0,00% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	•	ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Δικαιούχοι:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Παρατηρήσεις:	Δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεων που θα εντάσσονταν στον ΑΠ μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ) , δεν αναμένεται η ενεργοποίησή του.	
Συμπεράσματα:	Η πρόοδος δε θεωρείται ικανοποιητική. Δεν αναμένεται ενεργοποίηση του ΑΠ	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Υγεία (Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης) ΕΑΣ2: Απασχόληση (Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής καινοτομίας και των υποδομών) ΕΑΣ3: Κοινωνική συνοχή (Ενίσχυση δράσεων πρόνοιας, κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης ενεργειακής φτώχειας) ΕΑΣ4: Παιδεία (Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών) ΕΑΣ5: Αθλητισμός (Ενίσχυση υποδομών στον τομέα του αθλητισμού)	
Άξονας Προτεραιότητας:	3.8-Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν: Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης	
Προσκλήσεις:	Έχουν εκδοθεί 2 <u>προσκλήσεις</u> π/υ 3.334.892,94€, ποσό που αντιστοιχεί σε 74,94% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 2.384.892,94€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 2 έργα, Συνολικής ΔΔ 7.400.000,00€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 3.334.892,94€, ποσό που αντιστοιχεί σε 100,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 2.384.892,94€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 0,00 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 760.300,00 €, που αντιστοιχούν στο 60,53% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	-ΔΕΙΚΤΗΣ:05101.Αίθουσες διδασκαλίας προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που	Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας δεν ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-

	κατασκευάζονται - βελτιώνονται/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:0(Αριθμός) -ΔΕΙΚΤΗΣ:11501.Αριθμός Σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:1(Αριθμός)	στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις καθώς αρκετά υποέργα δεν έχουν ξεκινήσει.
Δικαιούχοι:	•ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με 2 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 3.334.892,94 €, (που αντιστοιχεί σε 74,94% π/υ του ΑΠ).	
Παρατηρήσεις:	<i>Αρκετά υποέργα δεν έχουν συμβατοποιηθεί</i>	
Συμπεράσματα:	<i>Η πρόοδος δε θεωρείται ικανοποιητική</i>	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Υγεία (Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης) ΕΑΣ2: Απασχόληση (Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής καινοτομίας και των υποδομών) ΕΑΣ3: Κοινωνική συνοχή (Ενίσχυση δράσεων πρόνοιας, κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης ενεργειακής φτώχειας) ΕΑΣ4: Παιδεία (Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών) ΕΑΣ5: Αθλητισμός (Ενίσχυση υποδομών στον τομέα του αθλητισμού)	
Άξονας Προτεραιότητας:	3.10-Διεθνοποίηση των ΑΕΙ	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν:	
Προσκλήσεις:	Έχουν εκδοθεί 0 <u>προσκλήσεις</u> π/υ 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 0,00€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 0 έργα, Συνολικής ΔΔ 0,00€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 0,00€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 0,00 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 0,00 €, που αντιστοιχούν στο 0,00% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Δικαιούχοι:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Παρατηρήσεις:	Δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεων που θα εντάσσονταν στον ΑΠ μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ) , δεν αναμένεται η ενεργοποίησή του.	
Συμπεράσματα:	Η πρόοδος δε θεωρείται ικανοποιητική. Δεν αναμένεται ενεργοποίηση του ΑΠ	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Υγεία (Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης) ΕΑΣ2: Απασχόληση (Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής καινοτομίας και των υποδομών) ΕΑΣ3: Κοινωνική συνοχή (Ενίσχυση δράσεων πρόνοιας, κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης ενεργειακής φτώχειας) ΕΑΣ4: Παιδεία (Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών) ΕΑΣ5: Αθλητισμός (Ενίσχυση υποδομών στον τομέα του αθλητισμού)	
Άξονας Προτεραιότητας:	3.12-Προσέλκυση καταρτισμένων Ελλήνων από το εξωτερικό (Brain Gain)	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν:	
Προσκλήσεις:	Έχουν εκδοθεί 0 προσκλήσεις π/υ 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 0,00€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 0 έργα, Συνολικής ΔΔ 0,00€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 0,00€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 0,00 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 0,00 €, που αντιστοιχούν στο 0,00% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Δικαιούχοι:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Παρατηρήσεις:	Δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεων που θα εντάσσονταν στον ΑΠ μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ) , δεν αναμένεται η ενεργοποίησή του.	
Συμπεράσματα:	Η πρόοδος δε θεωρείται ικανοποιητική. Δεν αναμένεται ενεργοποίηση του ΑΠ	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Υγεία (Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης) ΕΑΣ2: Απασχόληση (Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής καινοτομίας και των υποδομών) ΕΑΣ3: Κοινωνική συνοχή (Ενίσχυση δράσεων πρόνοιας, κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης ενεργειακής φτώχειας) ΕΑΣ4: Παιδεία (Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών) ΕΑΣ5: Αθλητισμός (Ενίσχυση υποδομών στον τομέα του αθλητισμού)	
Άξονας Προτεραιότητας:	3.13-Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν: Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων	
Προσκλήσεις:	Έχουν εκδοθεί 4 προσκλήσεις π/υ 5.035.412,74€, ποσό που αντιστοιχεί σε 95,41% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 4.113.336,79€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 6 έργα, Συνολικής ΔΔ 6.168.875,76€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 4.556.812,74€, ποσό που αντιστοιχεί σε 90,50% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 4.113.336,79€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 4.372.083,49 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 70,87% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΜΕΤΡΙΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 1.948.108,70 €, που αντιστοιχούν στο 64,35% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	-ΔΕΙΚΤΗΣ:ΕΡΑ005.Αριθμός έργων βελτίωσης – συντήρησης αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:2(Αριθμός)	Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του ΑΠ ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις, υλοποιούνται ομαλά.

	-ΔΕΙΚΤΗΣ:ΕΡΑ003.Αριθμός νέων αθλητικών εγκαταστάσεων/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:1(Αριθμός)	
Δικαιούχοι:	•ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 2.392.814,60 €, (που αντιστοιχεί σε 45,34% π/υ του ΑΠ). •ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 1.058.400,00 €, (που αντιστοιχεί σε 20,05% π/υ του ΑΠ). •ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, με 3 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 816.798,14 €, (που αντιστοιχεί σε 15,48% π/υ του ΑΠ). •ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 288.800,00 €, (που αντιστοιχεί σε 5,47% π/υ του ΑΠ).	
Παρατηρήσεις:	<i>Κάποια υποέργα δεν έχουν συμβατοποιηθεί</i>	
Συμπεράσματα:	<i>Η πρόοδος θεωρείται ικανοποιητική</i>	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Υγεία (Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης) ΕΑΣ2: Απασχόληση (Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής καινοτομίας και των υποδομών) ΕΑΣ3: Κοινωνική συνοχή (Ενίσχυση δράσεων πρόνοιας, κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης ενεργειακής φτώχειας) ΕΑΣ4: Παιδεία (Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών) ΕΑΣ5: Αθλητισμός (Ενίσχυση υποδομών στον τομέα του αθλητισμού)	
Άξονας Προτεραιότητας:	3.14-Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών - στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν: Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών - στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών	
Προσκλήσεις:	Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση π/υ 221.328,69€, ποσό που αντιστοιχεί σε 90,00% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 221.328,69€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχει ενταχθεί 1 έργο, Συνολικής ΔΔ 221.328,69€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 221.328,69€, ποσό που αντιστοιχεί σε 100,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 221.328,69€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 0,00 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 221.328,69 €, που αντιστοιχούν στο 0,00% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΔΕΙΚΤΗΣ	Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του ΑΠ δεν ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις καθώς τα υποέργα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη.

Δικαιούχοι:	•ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 221.328,69 €, (που αντιστοιχεί σε 90,00% π/υ του ΑΠ).
Παρατηρήσεις:	<i>Καθυστέρηση στην ανάληψη νομικών δεσμεύσεων</i>
Συμπεράσματα:	<i>Η <u>πρόοδος</u> δε θεωρείται ικανοποιητική</i>

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Υγεία (Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης) ΕΑΣ2: Απασχόληση (Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής καινοτομίας και των υποδομών) ΕΑΣ3: Κοινωνική συνοχή (Ενίσχυση δράσεων πρόνοιας, κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης ενεργειακής φτώχειας) ΕΑΣ4: Παιδεία (Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών) ΕΑΣ5: Αθλητισμός (Ενίσχυση υποδομών στον τομέα του αθλητισμού)	
Άξονας Προτεραιότητας:	3.15-Ασφάλεια, προστασία και δικαιοσύνη	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν: Βελτίωση υποδομών υπηρεσιών ασφάλειας, προστασίας και δικαιοσύνης	
Προσκλήσεις:	Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση π/υ 3.207,67€, ποσό που αντιστοιχεί σε 31,92% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 3.207,67€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΜΕΤΡΙΑ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχει ενταχθεί 1 έργο, Συνολικής ΔΔ 168.357,67€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 3.207,67€, ποσό που αντιστοιχεί σε 100,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 3.207,67€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 168.357,67 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 100,00% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 3.207,67 €, που αντιστοιχούν στο 100,00% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	-ΔΕΙΚΤΗΣ:32516.Κτιριακές υποδομές του δημοσίου τομέα που ανακατασκευάζονται , επισκευάζονται ή συντηρούνται/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:1(Αριθμός)	Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του ΑΠ ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις, υλοποιούνται ομαλά.
Δικαιούχοι:	•ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 3.207,67 €, (που αντιστοιχεί σε 31,92% π/υ του ΑΠ).	
Παρατηρήσεις:	<i>Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα</i>	
Συμπεράσματα:	<i>Η πρόοδος θεωρείται ικανοποιητική</i>	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Δίκτυα (οδικά) ΕΑΣ2: Μεταφορές (βιώσιμες, ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, έξυπνες, ασφαλείς και διατροφικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και διασυννοριακή κινητικότητα) ΕΑΣ3: Εφοδιαστική αλυσίδα	
Άξονας Προτεραιότητας:	4.5-Οδικές υποδομές	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν: Εργα-μελέτες αγροτικής, επαρχιακής και εθνικής οδοποιίας	
Προσκλήσεις:	Έχουν εκδοθεί 8 <u>προσκλήσεις</u> π/υ 43.735.661,39€, ποσό που αντιστοιχεί σε 87,69% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 14.537.231,03€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 28 έργα, Συνολικής ΔΔ 52.997.031,46€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 43.782.864,96€, ποσό που αντιστοιχεί σε 100,11% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 14.537.231,03€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 18.365.650,26 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 34,65% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 9.347.531,12 €, που αντιστοιχούν στο 57,77% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	-ΔΕΙΚΤΗΣ:CO14.Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:171,31(Χιλιόμετρα) -ΔΕΙΚΤΗΣ:12201.Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:3(Αριθμός)	Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του ΑΠ δεν ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις καθώς αρκετά υποέργα δεν έχουν ξεκινήσει
Δικαιούχοι:	•ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, με 4 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 981.616,28 €, (που αντιστοιχεί σε 1,97% π/υ του ΑΠ). •ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 105.000,00 €, (που αντιστοιχεί σε ,21% π/υ του ΑΠ). •ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 1.249.900,00 €, (που αντιστοιχεί σε 2,51% π/υ του ΑΠ).	

	•ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, με 2 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 539.300,00 €, (που αντιστοιχεί σε 1,08% π/υ του ΑΠ). •ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ, με 2 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 124.800,00 €, (που αντιστοιχεί σε ,25% π/υ του ΑΠ). •ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 12.729.700,00 €, (που αντιστοιχεί σε 25,52% π/υ του ΑΠ). •ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με 17 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 28.052.548,68 €, (που αντιστοιχεί σε 56,25% π/υ του ΑΠ).
Παρατηρήσεις:	<i>Αρκετά υποέργα δεν έχουν συμβατοποιηθεί</i>
Συμπεράσματα:	<i>Η πρόοδος θεωρείται ικανοποιητική</i>

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Δίκτυα (οδικά) ΕΑΣ2: Μεταφορές (βιώσιμες, ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, έξυπνες, ασφαλείς και διατροφικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και διασυννοριακή κινητικότητα) ΕΑΣ3: Εφοδιαστική αλυσίδα	
Άξονας Προτεραιότητας:	4.8-Οδική ασφάλεια	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν: Δράσεις οδικής ασφάλειας	
Προσκλήσεις:	Έχουν εκδοθεί 2 <u>προσκλήσεις</u> π/υ 22.897.713,87€, ποσό που αντιστοιχεί σε 90,29% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 22.646.830,87€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 5 έργα, Συνολικής ΔΔ 86.573.913,87€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 22.897.713,87€, ποσό που αντιστοιχεί σε 100,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 22.646.830,87€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 79.504.224,55 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 91,83% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 12.394.000,41 €, που αντιστοιχούν στο 78,07% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	-ΔΕΙΚΤΗΣ:03403.Έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου μετακινήσεων και μεταφορών/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:3(Αριθμός) -ΔΕΙΚΤΗΣ:03402.Ενέργειες οδικής ασφάλειας/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:1(Αριθμός)	Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του ΑΠ ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις, υλοποιούνται ομαλά.
Δικαιούχοι:	•ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με 5 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 22.897.713,87 €, (που αντιστοιχεί σε 90,29% π/υ του ΑΠ).	
Παρατηρήσεις:	<i>Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα</i>	
Συμπεράσματα:	<i>Η πρόοδος θεωρείται ικανοποιητική</i>	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Βιομηχανία (μεταποίηση) ΕΑΣ2: Αγροδιατροφικός τομέας ΕΑΣ3: Τουρισμός ΕΑΣ4: Πολιτισμός	
Άξονας Προτεραιότητας:	5.1-Προώθηση τουρισμού με έμφαση στις ανερχόμενες και μη παραδοσιακές αγορές	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν:	
Προσκλήσεις:	Έχουν εκδοθεί <u>προσκλήσεις</u> π/υ 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 0,00€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> έργα, Συνολικής ΔΔ 0,00€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 0,00€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 0,00 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 0,00 €, που αντιστοιχούν στο 0,00% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Δικαιούχοι:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Παρατηρήσεις:	Δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεων που θα εντάσσονταν στον ΑΠ μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ) , δεν αναμένεται η ενεργοποίησή του.	
Συμπεράσματα:	Η πρόοδος δε θεωρείται ικανοποιητική. Δεν αναμένεται ενεργοποίηση του ΑΠ	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Βιομηχανία (μεταποίηση) ΕΑΣ2: Αγροδιατροφικός τομέας ΕΑΣ3: Τουρισμός ΕΑΣ4: Πολιτισμός	
Άξονας Προτεραιότητας:	5.2-Προώθηση και ανάπτυξη υποδομών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού (health & wellness, city break, αγροτουρισμός, ορειβατικός τουρισμός κλπ.)	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν: Δράσεις ενίσχυσης εναλλακτικών μορφών τουρισμού	
Προσκλήσεις:	Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση/υ 160.623,67€, ποσό που αντιστοιχεί σε 86,04% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 186.670,71€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχει ενταχθεί 1 έργο, Συνολικής ΔΔ 186.670,71€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 186.670,71€, ποσό που αντιστοιχεί σε 116,22% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 186.670,71€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 186.670,71 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 100,00% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 186.670,71 €, που αντιστοιχούν στο 100,00% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	-ΔΕΙΚΤΗΣ:09405.Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:0(Αριθμός)	Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του ΑΠ ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις, υλοποιούνται ομαλά.
Δικαιούχοι:	•ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 186.670,71 €, (που αντιστοιχεί σε 100,00% π/υ του ΑΠ).	
Παρατηρήσεις:	Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα	
Συμπεράσματα:	Η <u>πρόοδος</u> θεωρείται ικανοποιητική	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Βιομηχανία (μεταποίηση) ΕΑΣ2: Αγροδιατροφικός τομέας ΕΑΣ3: Τουρισμός ΕΑΣ4: Πολιτισμός	
Άξονας Προτεραιότητας:	5.3-Προστασία και ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού ενδιαφέροντος	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν: Προστασία και ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού ενδιαφέροντος	
Προσκλήσεις:	Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση π/υ 394.700,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 90,00% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 409.700,00€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 2 έργα, Συνολικής ΔΔ 770.000,00€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 409.700,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 103,80% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 409.700,00€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 0,00 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 3.100,00 €, που αντιστοιχούν στο 0,00% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	-ΔΕΙΚΤΗΣ:09402.Μνημεία Αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται αναβαθμίζονται/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:2(Αριθμός)	Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας δεν ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις καθώς τα υποέργα δεν έχουν συμβατοποιηθεί
Δικαιούχοι:	•ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΙΑΝΗ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 166.000,00 €, (που αντιστοιχεί σε 37,85% π/υ του ΑΠ). •ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 243.700,00 €, (που αντιστοιχεί σε 55,57% π/υ του ΑΠ).	
Παρατηρήσεις:	Τα υποέργα δεν έχουν συμβατοποιηθεί	
Συμπεράσματα:	Η <u>πρόσδος</u> δε θεωρείται ικανοποιητική	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Βιομηχανία (μεταποίηση) ΕΑΣ2: Αγροδιατροφικός τομέας ΕΑΣ3: Τουρισμός ΕΑΣ4: Πολιτισμός	
Άξονας Προτεραιότητας:	5.4-Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν: Προστασία και ανάδειξη μνημείων τουριστικού-πολιτιστικού-θρησκευτικού ενδιαφέροντος	
Προσκλήσεις:	Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση π/υ 3.773.012,66€, ποσό που αντιστοιχεί σε 90,00% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 3.773.012,66€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 3 έργα, Συνολικής ΔΔ 4.471.450,06€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 3.773.012,66€, ποσό που αντιστοιχεί σε 100,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 3.773.012,66€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 322.051,54 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 7,20% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 823.614,14 €, που αντιστοιχούν στο 368,32% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	-ΔΕΙΚΤΗΣ:09404.Αναβάθμιση, προστασία και ανάδειξη χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:1(Αριθμός) -ΔΕΙΚΤΗΣ:09101.Αναβάθμιση, προστασία και ανάδειξη χώρων φυσικής κληρονομιάς/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:0(Αριθμός) -ΔΕΙΚΤΗΣ:12201.Μελέτες, εμπειρογνώμονες, έρευνες, αξιολογήσεις/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:0(Αριθμός)	Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του ΑΠ δεν ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις καθώς κάποια υποέργα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη..
Δικαιούχοι:	•ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 204.600,00 €, (που αντιστοιχεί σε 4,88% π/υ του ΑΠ). •ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με 2 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 3.568.412,66 €, (που αντιστοιχεί σε 85,12% π/υ του ΑΠ).	
Παρατηρήσεις:	Αρκετά υποέργα δεν έχουν συμβατοποιηθεί	
Συμπεράσματα:	Η πρόοδος θεωρείται ικανοποιητική	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Βιομηχανία (μεταποίηση) ΕΑΣ2: Αγροδιατροφικός τομέας ΕΑΣ3: Τουρισμός ΕΑΣ4: Πολιτισμός	
Άξονας Προτεραιότητας:	5.5-Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν: • Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα	
Προσκλήσεις:	Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση π/υ 94.192,20€, ποσό που αντιστοιχεί σε 90,00% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 94.192,20€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχει ενταχθεί 1 έργο, Συνολικής ΔΔ 94.192,20€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 94.192,20€, ποσό που αντιστοιχεί σε 100,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 94.192,20€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 94.192,20 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 100,00% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 94.192,20 €, που αντιστοιχούν στο 100,00% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	• -ΔΕΙΚΤΗΣ:09401.Κτίρια που αποκαθίστανται / αναδεικνύονται/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:0(Αριθμός)	Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του ΑΠ ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις, υλοποιούνται ομαλά.
Δικαιούχοι:	•ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 94.192,20 €, (που αντιστοιχεί σε 90,00% π/υ του ΑΠ).	
Παρατηρήσεις:	Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα	
Συμπεράσματα:	Η πρόοδος θεωρείται ικανοποιητική	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Βιομηχανία (μεταποίηση) ΕΑΣ2: Αγροδιατροφικός τομέας ΕΑΣ3: Τουρισμός ΕΑΣ4: Πολιτισμός	
Άξονας Προτεραιότητας:	5.8-Ενίσχυση των επιχειρήσεων για αύξηση της εξωστρέφειας στις εθνικές και διεθνείς αγορές	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν: Δράσεις προβολής/προώθησης τοπικών προϊόντων	
Προσκλήσεις:	Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση/π/υ 86.000,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 90,00% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 86.000,00€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 2 έργα, Συνολικής ΔΔ 1.500.000,00€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 86.000,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 100,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 86.000,00€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 825.838,66 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 55,06% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΜΕΤΡΙΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 200,00 €, που αντιστοιχούν στο 0,00% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	-ΔΕΙΚΤΗΣ:CO5.1.Αριθ. οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεων παραγωγών που ενισχύονται για σχέδια παραγωγής και εμπορίας/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:2(Αριθμός)	Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του ΑΠ δεν ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις καθώς τα υποέργα δεν έχουν ξεκινήσει
Δικαιούχοι:	•ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με 2 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 86.000,00 €, (που αντιστοιχεί σε 90,00% π/υ του ΑΠ).	
Παρατηρήσεις:	Χαμηλός βαθμός συμβατοποίησης και υλοποίησης	
Συμπεράσματα:	Η <u>πρόοδος</u> θεωρείται <u>δε ικανοποιητική</u>	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:	ΕΑΣ1: Βιομηχανία (μεταποίηση) ΕΑΣ2: Αγροδιατροφικός τομέας ΕΑΣ3: Τουρισμός ΕΑΣ4: Πολιτισμός	
Άξονας Προτεραιότητας:	5.11-Προώθηση ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό (συμμετοχή σε εκθέσεις, εμπορικές αποστολές κλπ.)	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν:	
Προσκλήσεις:	Έχουν εκδοθεί 0 <u>προσκλήσεις</u> π/υ 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 0,00€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 0 έργα, Συνολικής ΔΔ 0,00€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 0,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 0,00€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 0,00 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 0,00 €, που αντιστοιχούν στο 0,00% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΧΑΜΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Δικαιούχοι:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	
Παρατηρήσεις:	Δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεων που θα εντάσσονταν στον ΑΠ μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ) , δεν αναμένεται η ενεργοποίησή του.	
Συμπεράσματα:	Η πρόοδος δε θεωρείται ικανοποιητική. Δεν αναμένεται ενεργοποίηση του ΑΠ	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:		
Άξονας Προτεραιότητας:	6.1-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν: Δράσεις διοικητικής υποστήριξης της αποπληρωμής των έργων	
Προσκλήσεις:	Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση π/υ 151.016,08€, ποσό που αντιστοιχεί σε 25,99% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 240.794,76€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχουν <u>ενταχθεί</u> 2 έργα, Συνολικής ΔΔ 434.960,33€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 240.794,76€, ποσό που αντιστοιχεί σε 159,45% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 240.794,76€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 404.602,62 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 93,02% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 240.794,76 €, που αντιστοιχούν στο 100,01% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	-ΔΕΙΚΤΗΣ:12105.Δικαιούχοι, φορείς που υποστηρίζονται/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:1(Αριθμός)	Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του ΑΠ ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις, υλοποιούνται ομαλά.
Δικαιούχοι:	•ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με 2 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 240.794,76 €, (που αντιστοιχεί σε 41,44% π/υ του ΑΠ).	
Παρατηρήσεις:	Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα	
Συμπεράσματα:	Η πρόοδος θεωρείται ικανοποιητική	

Αναπτυξιακός Στόχος:	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	
Ειδικός στόχος ΤΠΑ:		
Άξονας Προτεραιότητας:	6.2-ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	
Κατηγορίες δράσεων/έργων:	Περιλαμβάνονται δράσεις/έργα που αφορούν: Ενέργειες εκπόνησης και παρακολούθησης του ΠΠΑ	
Προσκλήσεις:	Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση π/υ 58.080,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 12,38% επί του π/υ του ΑΠ. Οι προσκλήσεις ύψους 58.080,00€, αφορούν στα μεταφερόμενα έργα από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΕΠΑ.	Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται ΧΑΜΗΛΗ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 30%, μέτρια μέχρι 60%, ικανοποιητική από 60% και πάνω.
Ενταγμένα έργα:	Έχει ενταχθεί 1 έργο, Συνολικής ΔΔ 130.000,00€ και Επιλέξιμης ΔΔ ύψους 58.080,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε 100,00% επί του π/υ των προσκλήσεων του ΑΠ που έχουν εκδοθεί. Το ποσό 58.080,00€ αφορά στην Επιλέξιμη ΔΔ των μεταφερόμενων έργων από το Εθνικό ΠΔΕ στο ΤΠΑ/ΠΠΑ.	Το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ θεωρείται ΥΨΗΛΟ Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Νομικές δεσμεύσεις:	Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ ανέρχονται σε 78.368,00 € Συνολικής ΔΔ, ποσό που αντιστοιχεί σε 60,28% της Συνολικής ΔΔ των πράξεων του ΑΠ.	Ο βαθμός συμβασιοποίησης του ΑΠ θεωρείται ΜΕΤΡΙΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριος μέχρι 80%, υψηλός από 80% και πάνω.
Πληρωμές:	Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πληρωθεί ανέρχονται σε 18.700,00 €, που αντιστοιχούν στο 290,01% της Επιλέξιμης ΔΔ των ΝοΔε του ΑΠ.	Ο ρυθμός υλοποίησης, θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Δείκτες εκροών:	-ΔΕΙΚΤΗΣ:12201.Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις/ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ:0(Αριθμός)	Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του ΑΠ ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις, υλοποιούνται ομαλά.
Δικαιούχοι:	•ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με 1 ενταγμένα έργα στον ΑΠ με επιλέξιμη ΔΔ 58.080,00 €, (που αντιστοιχεί σε 12,38% π/υ του ΑΠ).	
Παρατηρήσεις:	Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Ο μέτριος βαθμός συμβασιοποίησης θα επιλυθεί με την αφαίρεση υποέργου.	
Συμπεράσματα:	Η πρόοδος θεωρείται ικανοποιητική	

Έργα μεταφερόμενα, στρατηγικής σημασίας ή μεγάλου προϋπολογισμού

(Αναφορά σε στοιχεία των έργων, όπως τίτλος, π/υ, ΝοΔε, πληρωμές, συμπέρασμα - εκτίμηση, συμβολή στους στόχους του ΕΠΑ).

2.2. Προβλήματα, χρονικές ή άλλες αποκλίσεις υλοποίησης ΠΑ και μέτρα αντιμετώπισης (έως 30-6-2024)

Αναφορά σε προβλήματα, εμπόδια ή αστοχίες σε όλα τα στάδια υλοποίησης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θέματα σχετιζόμενα με: τους Τελικούς Δικαιούχους, την Υπηρεσία Διαχείρισης, την υλοποίηση της τομεακής/χωρικής πολιτικής του, μέσα από το ΕΠΑ.

Μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση των αποκλίσεων στην εφαρμογή και υλοποίηση του ΠΑ.

Ενδεικτικά:

Δεν παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην ένταξη των προγραμματισμένων πράξεων.

Στους ΑΠ 1.1, 1.3, 1.5, 2.7, 2.10, 3.1, 3.2, 3.4, 3.10, 3.12, 5.1 και 5.11 δεν εκδόθηκαν προσκλήσεις λόγω δυνατότητας χρηματοδότησης των δράσεων από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάληψη νομικών δεσμεύσεων διαπιστώνονται στους Άξονες 1.6, 2.4, 2.6, 2.9, 3.8, 3.14, 4.5, 5.3 και 5.4.

Περιορισμένος ρυθμός υλοποίησης, ήτοι ΣΔΔ Δαπανών / ΣΔΔ Νομικών δεσμεύσεων <50%, στους Άξονες 1.6, 5.3 και 5.8 λόγω προτεραιοποίησης στην αξιοποίηση μη επιλέξιμης ΔΔ (από παλιό έργο του ΠΔΕ ή σε διάλυση σύμβασης

Στους Άξονες Προτεραιότητας 1.6, 2.1, 2.4, 2.6, 2.10, 2.11, 3.8, 3.14, 4.1, 4.8, 5.2, 5.3, 5.5 και 5.8 απαιτήθηκε η χρήση υπερδέσμευσης. Το σύνολο του προϋπολογισμού ένταξης των σχετικών έργων εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει κατά 12,38% τους διαθέσιμους πόρους.

3. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΠΑ/ΠΠΑ ΣΤΟ ΕΠΑ 2021-2025

3.1 Βαθμός επίτευξης των στόχων του ΕΠΑ

Αναφέρετε αν συμβάλουν οι επιμέρους δράσεις του ΠΑ στην κατεύθυνση επίτευξης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του ΕΠΑ 2021-25 (βλ. κεφ. 5 της ΠΥΣ 38/2020, Α' 174); Αν ναι, με ποιο τρόπο;

(μέχρι 300 λέξεις, πίνακας 4 προαιρετικά)

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατάρτισης του ΠΠΑ, οι άξονες προτεραιότητας ταυτίζονται με τις προτεραιότητες του ΕΠΑ, ενώ οι ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι του αφορούν στην εξειδίκευση των ειδικών στόχων του ΕΠΑ. Κατ' αυτόν τον τρόπο, συσχετίζονται οι άξονες προτεραιότητας, οι ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι και οι προτεινόμενες κατηγορίες παρεμβάσεων με τους αναπτυξιακούς και ειδικούς στόχους του ΕΠΑ.

Το ΤΠΑ/ΠΠΑ λειτουργεί συμπληρωματικά με δράσεις που χρηματοδοτούνται από τους δημόσιους πόρους των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, νομοθετικές και οργανωτικές παρεμβάσεις στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και ευρύτερα της οικονομίας, αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις.

Ειδικότερα, η δράση Δράσεις ανοιχτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακής ωριμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας του Άξονα Προτεραιότητας 1.6, συμβάλει στην κατεύθυνση επίτευξης του δείκτη Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες - Υποδείκτης DESI του ΕΠΑ 2021-25, καθώς δημιουργούνται 2 νέες εφαρμογές - συμμετοχικός προϋπολογισμός (εξωστεφής) και διαχείριση αδειών υπαλλήλων (εσωστρεφής)

3.2 Συμβολή του ΤΠΑ/ΠΠΑ στην επίτευξη οριζόντιων αρχών του ΕΠΑ

Αναφέρετε τη συμβολή του ΠΑ στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ισότητα ευκαιριών και την κατάργηση των διακρίσεων, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την αναμενόμενη επίπτωση στο περιβάλλον.

(μέχρι 300 λέξεις, πίνακας 5 προαιρετικά)

Συμβολή ΤΠΑ/ΠΠΑ στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οι κατηγορίες παρεμβάσεων στο ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας δρουν θετικά ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη για τον λόγο ότι ενσωματώνουν τη διάσταση μιας αναπτυξιακής προσέγγισης, που αναμένεται να εφαρμοστεί με μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη των πόρων, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη των μελλοντικών γενεών, περιλαμβάνοντας οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές οι οποίες αλληλοενισχύονται.

Συμβολή ΤΠΑ στην ισότητα ευκαιριών και κατάργηση των διακρίσεων

Κατά την υλοποίηση των δράσεων του ΠΠΑ λαμβάνεται μέριμνα για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την αποφυγή κάθε διάκρισης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ΤΠΑ/ΠΠΑ διασφαλίζεται κατά το δυνατόν:

Η ισότητα των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής.

Η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης με την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για σημαντικό αριθμό πτυχιούχων υψηλής κατάρτισης.

Η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Συμβολή ΠΠΑ στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Οι κατηγορίες παρεμβάσεων στο ΤΠΑ/ΠΠΑ είναι ουδέτερες ως προς τη διάκριση των φύλων (ή αναφέρουμε δράσεις που συμβάλλουν). Κατά το σχεδιασμό και εφαρμογή των δράσεων προβλέπεται επίσης η κατά το δυνατόν ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών.

Αναμενόμενη συνέπεια στο περιβάλλον

Το ΠΠΑ συμβάλει θετικά στο περιβάλλον, δεδομένου ότι, λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, διασφαλίζεται η προώθηση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, αποδοτικότητας των πόρων και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.

Ειδικότερα, το ΠΠΑ περιλαμβάνει δράσεις οι συνέπειες των οποίων αναμένονται να συντελέσουν θετικά (μεμονωμένα ή σε συνέργεια με άλλες δράσεις) ως προς το περιβάλλον. Τέτοιες δράσεις είναι:

364070	Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
364079	Πρόγραμμα περισυλλογής διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων οσφράκων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα
437125	Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2024-2027
364084	Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου
364087	Επιχορήγηση ΔΕΥΑ Καστοριάς για το έργο Επέκταση αποχετευτικού δικτύου οικισμού Χιλιόδενδρου Δήμου Καστοριάς
364088	Επιχορήγηση ΔΕΥΑ Καστοριάς για το έργο Ύδρευση αποχέτευση περιοχής Ιεράς Μονής Μαυριώτισσας
364049	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν ΚΟΖΑΝΗΣ
364050	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν ΓΡΕΒΕΝΩΝ

447137	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
364052	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν ΦΛΩΡΙΝΑΣ
447146	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΔΜ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ

Οι ανωτέρω δράσεις συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική θωράκιση, την προστασία των οικοσυστημάτων και της δημόσιας υγείας.

4. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαπιστώσεις ως προς την πρόοδο της υλοποίησης του ΠΑ, τυχόν νέες αναπτυξιακές ανάγκες και προκλήσεις που προκύπτουν.

Προτάσεις α) για την αντιμετώπιση των αποκλίσεων στην εφαρμογή και υλοποίηση του ΠΑ και β) για το σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ.

(μέχρι 500 λέξεις)

- Οι αναπτυξιακοί στόχοι του ΠΠΑ όπως είχαν προσδιοριστεί στις αρχές της προγραμματικής περιόδου καλύπτουν τις ανάγκες που προέκυψαν,
- Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του ΠΠΑ συμβάλλουν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του ΕΠΑ, μέσω του εν λόγω ΠΠΑ και απαιτούνται αλλαγές
- Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του ΠΠΑ έχουν πρόοδο που (δεν) θεωρείται ικανοποιητική στους αναπτυξιακούς στόχους που έχουν τεθεί. Η αποτίμηση επίτευξης των τιμών-στόχων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των έργων
- Ο χαμηλός βαθμός υλοποίησης/ολοκλήρωσης των δράσεων του ΠΠΑ και ως εκ τούτου η μη επίτευξη αρκετών δεικτών εκροών, δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου δεν επαρκούν

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω αδυναμίες που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση του ΠΠΑ, αλλά και για την επιτυχή παρέμβασή του έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου, προτείνεται:

- Επανεξέταση των τιμών στόχων των δεικτών, κατά την αναθεώρηση του ΤΠΑ, προκειμένου αυτοί να προσαρμοστούν στα πραγματικά επίπεδα της υλοποίησης.

Επανεξέταση του επίκαιρου της στρατηγικής των αναπτυξιακών στόχων και πιθανή αντικατάσταση ανενεργών δράσεων ή/και μεταφορά των αδιάθετων πόρων σε άλλους στόχους. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η μεταφορά των πόρων των ΑΠ 1.1, 1.3, 1.5, 2.7, 2.10, 3.1, 3.2, 3.4, 3.10, 3.12, 5.1 και 5.11, οι οποίοι δεν έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα, σε άλλους ΑΠ.

- Στη συντριπτική πλειοψηφία των δεικτών εκροής προβλέπεται η επίτευξη των τιμών στόχου για την Προγραμματική Περίοδο λαμβάνοντας υπόψη και το τρέχον μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.
- Ζητήματα ενδυνάμωσης και υποστήριξης προσωπικού ΥΔ, Τελικών Δικαιούχων κτλ.
 - ΥΔ: Επαρκής στελέχωση, κατάρτιση, παροχή κινήτρων (π.χ. επίδομα)
 - Δικαιούχοι: Επαρκής στελέχωση, κατάρτιση
- Δεδομένου ότι για το σύνολο των αξόνων ο π/υ δεν επαρκεί για την υλοποίηση των παρεμβάσεων πέραν του 2025, προκύπτει η ανάγκη του σχεδιασμού ΕΠΑ στη νέα Προγραμματική περίοδο ώστε

να περιληφθούν τα ανολοκλήρωτα έργα αυτής της περιόδου. με επιπλέον πόρους, προκειμένου η στρατηγική για το σύνολο των αξόνων να χρηματοδοτηθούν και για τα επόμενα έτη της νέας προγραμματικής περιόδου.

Ταυτόχρονα, πρέπει να εναρμονισθεί το όριο πληρωμών του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ ώστε να μπορεί να καλύπτει το σύνολο των αναγκών του ΠΠΑ.

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ - ΓΛΩΣΣΑΡΙ

ΕΠΑ	Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
ΠΔΕ	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ΑΣ	Αναπτυξιακός Στόχος
ΕΣ	Ειδικός Στόχος
ΑΠ	Άξονας Προτεραιότητας
ΔιΔιΕΠ	Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ
ΕΣΠΑ	Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
ΣΔΔ	Συνολική Δημόσια Δαπάνη
ΝοΔε	Νομική Δέσμευση
Ενεργοποίηση	Ποσό Προσκλήσεων/συνολικό προϋπολογισμό ΠΑ Σημείωση: χαμηλή, για ενεργοποίηση κάτω του 40%, μέτρια μέχρι 70%, ικανοποιητική από 70% και πάνω
Ποσοστό εντάξεων	Επιλ ΔΔ πράξεων/ ποσό των προσκλήσεων Σημείωση: χαμηλό, για ποσοστό κάτω του 50%, μέτριο μέχρι 80%, υψηλό από 80% και πάνω.
Βαθμός συμβασιοποίησης	Επιλ ΔΔ ΝοΔε/Επιλ ΔΔ πράξεων Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 50%, υψηλός από 50% και πάνω.

Ρυθμός υλοποίησης	Επιλ ΔΔ Δαπανών/Επιλ ΔΔ ΝοΔε Σημείωση: χαμηλός, για ποσοστό κάτω του 20%, μέτριος μέχρι 40%, ικανοποιητικός από 40% και πάνω.
Ως προς τους κύριους δείκτες εκροών του προγράμματος	- Χχχ τιμή μονάδας (κωδικός) από χχχ που είναι η τιμή στόχος - Χχχ τιμή μονάδας (κωδικός) από χχχ που είναι η τιμή στόχος Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του ΑΠ ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις, υλοποιούνται ομαλά. Ή για τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας δεν ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για τις Πράξεις καθώς (μπορεί να γίνει αναφορά-χωρίς ανάλυση στη θεωρούμενη αιτία).
Ολοκληρωμένα έργα	Επιλέξιμη ΔΔ Δαπανών=Επιλέξιμη ΔΔ ΝοΔε
απένταξη, απένταξη και μεταφορά σε άλλο Πρόγραμμα (πχ ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης),	Έκδοση απόφασης απένταξης
Προς ολοκλήρωση	Επιλέξιμη ΔΔ Δαπανών/Επιλέξιμη ΔΔ ΝοΔε>80%
Εκτελούνται	Επιλέξιμη ΔΔ Δαπανών >0
Νέα έργα	Ένταξη κατά το τελευταίο έτος
ΠΑ	Πρόγραμμα Ανάπτυξης
ΤΠΑ	Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
ΠΠΑ	Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Παράρτημα

Πίνακας 1: Οικονομικά στοιχεία υλοποίησης Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΑ) ως οριζόμενα αρ. 21, πρ.2 ΥΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ)			ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ				ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ				ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ				ΠΛΗΡΩΜΕΣ		
ΚΩΔ.	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ	Π/Υ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ	ΠΛΗΘΟΣ	ΠΟΣΟ	Π/Υ έργων που μεταφέρθηκαν (ΥΑ 64957/10.6.2021)	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (%)	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΩΝ (%)	ΠΛΗΘΟΣ ΝοΔε	ΠΟΣΟ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ)	ΠΟΣΟ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)	ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (%)	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (%)	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[5α]	[6]= 100*[5]/[3]	[7]	[7α]	[8]	[9]= 100*[8]/[5]	[10]	[11]	[12]	[13]= 100*[12]/[8]	[14]	[15]= 100*[14]/[12]	[15]= 100*[14]/[3]
1.1	50.000	50.000,00				-			-				-		-		0,00
1.3	50.000	50.000,00				-			-				-		-		0,00
1.5	150.000	150.000,00				-			-				-		-		0,00
1.6	25.188	27.986,39	1	25.187,20		90,00	1	125.240,00	24.840,00	98,62			-	-	200,00		0,71
2.1	1.456.000	1.617.761,60	1	1.456.000,00	1.456.000,00	90,00	1	1.456.000,00	1.456.000,00	100,00	3	1.048.500,32	1.048.500,32	72,01	969.637,88	92,48	59,94
2.4	10.533.160	14.851.755,60							13.887.981,94				6.114.504,08		3.208.437,15		
2.6	39.200	43.559,04	4	14.754.705,08	2.663.617,32	99,35	14	15.764.821,94		94,13	18	6.606.780,08		44,03		52,47	21,60
2.6			2	39.200,00	8.700,00	89,99	2	321.000,00	39.200,00	100,00			-	-	400,00		0,92
2.7	400.000	400.000,00				-			-				-		-		0,00
2.8	3.048.990	3.048.990,00	1	1.496.094,18	1.714.121,98	49,07	7	2.550.621,98	1.714.121,98	114,57	18	2.047.634,63	1.211.134,63	70,66	1.321.129,94	109,08	43,33
2.9	12.878.340	12.878.340,00							11.584.817,54				4.530.733,51		3.489.207,17		
2.9			8	11.688.018,24	10.773.018,24	90,76	19	24.054.848,11		99,12	31	11.457.655,75		39,11		77,01	27,09
2.10	38.022	39.425,01				-			-				-		-		0,00
2.11	1.018.900	1.123.948,59	4	1.120.540,67	819.272,85	99,70	5	1.545.021,56	1.123.921,56	100,30	10	860.932,18	439.832,18	39,13	568.687,63	129,30	50,60
3.1	400.000	400.000,00				-			-				-		-		0,00
3.2	50.000	50.000,00				-			-				-		-		0,00
3.4	50.000	50.000,00				-			-				-		-		0,00
3.8	2.384.893	4.449.971,85	2	3.334.892,94	2.384.892,94	74,94	2	7.400.000,00	3.334.892,94	100,00	14		1.256.035,97	37,66	760.300,00	60,53	17,09
3.10	250.000	250.000,00				-			-				-		-		0,00

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025

	50.000	50.000,00							-				-		-		
3.12																	0,00
	5.277.800	5.277.800,00							4.556.812,74				3.027.543,51		1.948.108,70		
3.13			4	5.035.412,74	4.113.336,79	95,41	6	6.168.875,76		90,50	13	4.372.083,49		66,44		64,35	36,91
3.14	221.329	245.918,65	1	221.328,69	221.328,69	90,00	1	221.328,69	221.328,69	100,00			-	-	221.328,69		90,00
	10.050	10.050,00							3.207,67				3.207,67		3.207,67		
3.15			1	3.207,67	3.207,67	31,92	1	168.357,67		100,00	2	168.357,67		100,00		100,00	31,92
	36.893.496	49.872.627,89							43.782.864,96				16.180.050,30		9.347.531,12		
4.5			8	43.735.661,39	14.537.231,03	87,69	28	52.997.031,46		100,11	38	18.365.650,26		36,96		57,77	18,74
	23.910.201	25.361.550,20							22.897.713,87				15.874.985,71		12.394.000,41		
4.8			2	22.897.713,87	22.646.830,87	90,29	5	86.573.913,87		100,00	58	79.504.224,55		69,33		78,07	48,87
	200.000	200.000,00							-				-		-		0,00
5.1																	
5.2	160.624	186.677,21	1	160.623,67	186.670,71	86,04	1	186.670,71	186.670,71	116,22	1	186.670,71	186.670,71	100,00	186.670,71	100,00	100,00
	394.700	438.551,17							409.700,00				-		3.100,00		
5.3			1	394.700,00	409.700,00	90,00	2	770.000,00		103,80			-	-			0,71
	3.778.914	4.192.327,19							3.773.012,66				223.614,14	5,93	823.614,14	368,32	19,65
5.4			1	3.773.012,66	3.773.012,66	90,00	3	4.471.450,06		100,00	2	322.051,54					
	94.193	104.657,84							94.192,20				94.192,20		94.192,20		
5.5			1	94.192,20	94.192,20	90,00	1	94.192,20		100,00	3	94.192,20		100,00		100,00	90,00
	86.000	95.554,60							86.000,00				-		200,00		
5.8			1	86.000,00	86.000,00	90,00	2	1.500.000,00		100,00	2	825.838,66		-			0,21
	50.000	50.000,00							-				-		-		0,00
5.11																	
	581.000	581.000,00							240.794,76				240.773,76		240.794,76		
6.1			1	151.016,08	240.794,76	25,99	2	434.960,33		159,45	4	404.602,62		99,99		100,01	41,44
	469.000	469.000,00							58.080,00				6.448,00	11,10	18.700,00	290,01	3,99
6.2			1	58.080,00	58.080,00	12,38	1	130.000,00		100,00	2	78.368,00					
ΣΥΝΟΛΟ	105.000.000	126.617.453	46	110.525.587,28	66.190.008,71	87,29	104	206.934.334,34	109.476.154,22	99,05	219	126.343.542,66	50.438.226,69	46,07	35.599.448,17	70,58	28,12

Πίνακας 2: Στοιχεία υλοποίησης φυσικού αντικείμενου Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΑ) ως οριζόμενα αρ. 21, πρ.2 ΥΑ

ΚΩΔ. ΠΑ	ΚΩΔ. ΑΠ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΩΣΗ				ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ			ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 31-12-2023	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (%)
		ΑΠ-ΚΔ*	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ	ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ (%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]=100*[8]/[7]	[10]	[11]=100*[10]/[8]
85	1.6	1.6-CO22	CO22	Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Αριθμός		1			
85	2.1	2.1-O0308	O0308	Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους	Αριθμός		1			
85	2.11	2.11-CO39	CO39	Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα		107,18			
85	2.11	2.11-12201	12201	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός		2			
85	2.4	2.4-EPA010	EPA010	Αριθμός δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας	Αριθμός		1			
85	2.4	2.4-03403	03403	Έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου μετακινήσεων και μεταφορών	Αριθμός		3			
85	2.4	2.4-08714	08714	Αριθμός Δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, κ.λπ.)	Αριθμός		16			
85	2.6	2.6-CO18	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα		18000			
85	2.6	2.6-02104	02104	Δράσεις προστασίας, παρακολούθησης και διαχείρισης υδατικών σωμάτων	Αριθμός		1			

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025

85	2.8	2.8-T1027	T1027	Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας)	Επιχειρήσεις	0				
85	2.8	2.8-CO14	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	Χιλιόμετρα	25,59				
85	2.8	2.8-12201	12201	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός	0				
85	2.9	2.9-EPA007	EPA007	Δράσεις προστασίας περιβάλλοντος μικρής κλίμακας	Αριθμός	0				
85	2.9	2.9-T2105	T2105	Μήκος αποχετευτικού δικτύου	Χιλιόμετρα	0				
85	2.9	2.9-T2104	T2104	Κατασκευή-βελτίωση-αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης	Χιλιόμετρα	0				
85	2.9	2.9-EPA006	EPA006	Κατασκευή – βελτίωση – αναβάθμιση δικτύου άρδευσης	Χιλιόμετρα	0				
85	2.9	2.9-12201	12201	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός	6				
85	3.13	3.13-EPA005	EPA005	Αριθμός έργων βελτίωσης – συντήρησης αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων	Αριθμός	2				
85	3.13	3.13-EPA003	EPA003	Αριθμός νέων αθλητικών εγκαταστάσεων	Αριθμός	1				
85	3.14	3.14-T1612	T1612	Νέα σχέδια ρυθμιστικού/ χωροταξικού σχεδιασμού	Αριθμός	1				
85	3.15	3.15-32516	32516	Κτιριακές υποδομές του δημοσίου τομέα που ανακατασκευάζονται , επισκευάζονται ή συντηρούνται	Αριθμός	1				
85	3.8	3.8-05101	05101	Αίθουσες διδασκαλίας προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατασκευάζονται - βελτιώνονται	Αριθμός	0				
85	3.8	3.8-11501	11501	Αριθμός Σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις	Αριθμός	1				

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025

85	4.5	4.5- CO14	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	Χιλιόμετρα	171,31			
85	4.5	4.5- 12201	12201	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός	3			
85	4.8	4.8- 03403	03403	Έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου μετακινήσεων και μεταφορών	Αριθμός	3			
85	4.8	4.8- 03402	03402	Ενέργειες οδικής ασφάλειας	Αριθμός	1			
85	5.2	5.2- 09405	09405	Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	Αριθμός	0			
85	5.3	5.3- 09402	09402	Μνημεία Αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται αναβαθμίζονται	Αριθμός	2			
85	5.4	5.4- 09404	09404	Αναβάθμιση, προστασία και ανάδειξη χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς	Αριθμός	1			
85	5.4	5.4- 09101	09101	Αναβάθμιση, προστασία και ανάδειξη χώρων φυσικής κληρονομιάς	Αριθμός	0			
85	5.4	5.4- 12201	12201	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός	0			
85	5.5	5.5- 09401	09401	Κτίρια που αποκαθίστανται / αναδεικνύονται	Αριθμός	0			
85	5.8	5.8- CO5.1	CO5.1	Αριθ. οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεων παραγωγών που ενισχύονται για σχέδια παραγωγής και εμπορίας	Αριθμός	2			
85	6.1	6.1- 12105	12105	Δικαιούχοι, φορείς που υποστηρίζονται	Αριθμός	1			
85	6.2	6.2- 12201	12201	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός	0			

* Επιλογή από λίστα τιμών (Αριθμός Προτεραιότητας - Κωδικός Δείκτη) - Αυτόματη συμπλήρωση στηλών [2], [4], [5] & [6]

1. Έγινε χρήση δεικτών του ΕΠΑ που δεν είχαν αντιστοιχισθεί στο συγκεκριμένο ΑΠ. Με πράσινο χρώμα, επισημαίνονται οι δείκτες αυτοί.

2. Επειδή δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς ΥΔ και Δικαιούχων ώστε να διορθωθούν τα ΤΔΠ και να συμπληρωθούν Δελτία Επίτευξης Δεικτών, ο πίνακας περιλαμβάνει μόνο τις τιμές στόχους των δεικτών των ενταγμένων έργων.

Πίνακας 3: Δικαιούχοι

ΚΩΔ. Α.Σ.	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΑ	ΚΩΔ Α.Π.	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΑΠ	ΤΡΕΧΩΝ Π/Υ ΤΟΥ ΑΠ (ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ Π/Υ ΤΟΥ ΑΠ (%) (ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ)
1	ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	1.6	Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονική μάθηση, κλπ)	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	25.188,00	27.986,39	1	88,76%
2	ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	2.1	Ενεργειακή απόδοση	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	1.456.000,00	1.617.761,60	1	90,00%
		2.11	Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	1.018.900,00	1.123.948,59	1	4,40%
				ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ	1.018.900,00	1.123.948,59	1	12,14%
				ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1.018.900,00	1.123.948,59	3	83,46%
		2.4	Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	10.533.160,00	14.851.755,60	14	93,51%
		2.6	Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων	ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ	39.200,00	43.559,04	1	70,02%
				ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	39.200,00	43.559,04	1	19,97%
		2.8	Στήριξη φυλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής και αποδοτικής χρήσης πόρων	ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	3.048.990,00	3.048.990,00	4	16,64%
				ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	3.048.990,00	3.048.990,00	3	39,57%

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025

		2.9	Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση - αποχέτευση, αντλημμορικά κλπ)	ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	12.878.340,00	12.878.340,00	1	2,33%
				ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	12.878.340,00	12.878.340,00	2	0,45%
				ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	12.878.340,00	12.878.340,00	1	7,17%
				ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ	12.878.340,00	12.878.340,00	1	0,63%
				ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ	12.878.340,00	12.878.340,00	1	1,79%
				ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	12.878.340,00	12.878.340,00	13	77,59%
3	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	3.13	Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	5.277.800,00	5.277.800,00	1	45,34%
				ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	5.277.800,00	5.277.800,00	1	20,05%
				ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	5.277.800,00	5.277.800,00	3	15,48%
				ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ	5.277.800,00	5.277.800,00	1	5,47%
		3.14	Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών -στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	221.329,00	245.918,65	1	90,00%
		3.15	Ασφάλεια, προστασία και δικαιοσύνη	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	10.050,00	10.050,00	1	31,92%

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025

		3.8	Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	2.384.893,00	4.449.971,85	2	74,94%
4	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	4.5	Οδικές υποδομές	ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	36.893.496,00	49.872.627,89	4	1,97%
				ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	36.893.496,00	49.872.627,89	1	0,21%
				ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	36.893.496,00	49.872.627,89	1	2,51%
				ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	36.893.496,00	49.872.627,89	2	1,08%
				ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ	36.893.496,00	49.872.627,89	2	0,25%
				ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ	36.893.496,00	49.872.627,89	1	25,52%
				ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	36.893.496,00	49.872.627,89	17	56,25%
		4.8	Οδική ασφάλεια	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	23.910.201,00	25.361.550,20	5	90,29%
5	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ	5.2	Προώθηση και ανάπτυξη υποδομών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού (health και wellness, city break, αγροτουρισμός, ορειβατικός τουρισμός κλπ.)	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ	160.624,00	186.677,21	1	100,00%
		5.3	Προστασία και ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού ενδιαφέροντος	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΙΑΝΗ	394.700,00	438.551,17	1	37,85%
				ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	394.700,00	438.551,17	1	55,57%

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025

		5.4	Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	3.778.914,00	4.192.327,19	1	4,88%
				ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	3.778.914,00	4.192.327,19	2	85,12%
		5.5	Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα	ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	94.193,00	104.657,84	1	90,00%
		5.8	Ενίσχυση των επιχειρήσεων για αύξηση της εξωστρέφειας στις εθνικές και διεθνείς αγορές	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	86.000,00	95.554,60	2	90,00%
6	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	6.1	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	581.000,00	581.000,00	2	41,44%
		6.2	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	469.000,00	469.000,00	1	12,38%